

Protocol pentru regimul de incalzire la sape

Proiect:.....

Constructor / Utilizator:.....

Beneficiar:.....

Instalator sistem incalzire:.....

Verificarea etanseitatii:

Dupa finalizarea lucrarilor de montaj a instalatiei de incalzire prin pardoseala, inainte de aplicarea sapei, se va face proba cu apa sub presiune pentru verificarea etanseitatii instalatiei. Presiunea din instalatie va fi de 10 bari, pe o perioada de 24 ore. In cazul riscului de inghet, se vor lua masuri corespunzatoare de protectie, de ex. utilizarea de aditivi anti anghet, izolarea constructiei.

Finalizarea montajului instalatiei la data:.....

Inceputul verificarii etanseitatii la data:.....
cu presiunea de.....bariSfarsitul verificarii etanseitatii la data:.....
cu presiunea de.....bari

Turnarea sapei s-a realizat la data:.....

Presiunea inregistrata in instalatie la finalizarea turnarii sapei:.....bari

A fost adaugat aditiv antianghet in apa din instalatie:

- Da
 Nu

Confirmari:

.....
Constructor/Utilizator/Beneficiar (loc, data, stampila, semnatura).....
Diriginte santier/Arhitect (loc, data, stampila, semnatura).....
Instalator sistem incalzire (loc, data, stampila, semnatura)

Protocol regim de incalzire:

Pornirea incalzirii in instalatia din sapa (inclusiv vara): Se vor respecta recomandarile furnizorului de sapa in privinta termenului de pornire a incalzirii dupa turnarea sapei (de regula la sapele de ciment cel mai devreme dupa 21 de zile de la turnare, la sape anhidrit dupa 7 zile si la sapele rapide dupa 3 zile).

- Sapa de ciment
 Sapa anhidrit
 Alta sapa:.....

Finalizarea turnarii sapei la data:.....

Grosimea in centrul sapei:.....cm

Pornirea incalzirii in sapa la data:.....

- Reglarea temporara a temperaturii la 25°C
 Mentinere 3 zile
 Reglarea temporara a temperaturii la max. 60°C
 Mentinere 4 zile

Oprirea incalzirii in sapa la data:.....

Starea de functionare si temperatura exterioara la receptie:.....

Confirmari:

.....
Constructor/Utilizator/Beneficiar (loc, data, stampila, semnatura).....
Diriginte santier/Arhitect (loc, data, stampila, semnatura).....
Instalator sistem incalzire (loc, data, stampila, semnatura)